CONDUCTIVO PLANTA OSMOSIS DIALISIS

ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT

	OT
ISO83	1100363
ISO 512	1100341
ISO 513	1100340

	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	Desinfección
Fecha	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	15/08/2026	16/08/2026	17/08/2026
Hora							
Verificaciones							Hora Fin:
Dureza Entrada							
Dureza Salida							Resultado
CL entrada							
Cl Salida							
Reductora 4.5bares							
Filtro A 0,5 µ							
Filtro B 0,2 µ							

PreEtapas								MIN	MAX	16/08/2026 control relojes
F. Tur	12	17	14	16	21	20		0	0	Áridos
P1	6	6	6	6	6	6		0	0	Carbón 1
Botella en uso	A	B	B	A	B	A				Carbón 2
Consumo		17	15	17	14	15		0	0	Etapa 2
Capacidad	12	12'28	15'87	20'79	26'76	26'8		0	0	Etapa 3
P2	6	6	6	6	6	6		0	0	Cecom
P3	6	6	6	6	6	6		0	0	
Sal	2	0	2	0	0	0				

1ªEtapa								#¡REF!	Sacos cada 24 h de trabajo
Fi-1	2.000 l/h	150	2500	2500	2500	2500	500	0	0
Fi-2	740 l/h	650	650	650	650	650	650	0	0
Cond. Ent	µS/cm	150	149	150	150	150	150	0	0
Temp. Sal	ºC	25'2	25'1	25'2	25'4	25'4	25'6	0	0
Permea	µS/cm	1	1	1	1	1	1	0	0
P1	3,5 bares	3'5	3'5	3'5	3'5	3'5	3'5	0	0
P2	17 bares	15	15	15	15	15	15	0	0
###	Horas	48344	48564	48782	48998	49213	49433		
	Δ Horas	#¡REF!	0	0	0	0	0	#¡REF!	#¡REF!

2ª Etapa									
Q1	Producción Entrada	2121	2131	2112	2154	2127	2121	0	0
dQ	Consumo	318	316	304	315	302	300	0	0
Δ	Producción/Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0
P1		4'5	4'9	4'9	4.9	4'9	4'9	0	0
P2		4'5	4'5	4'4	4.4	4'4	4'4	0	0
P3		17'8	17'4	17'4	17.6	17'5	17'1	0	0
P4		4'2	4'7	4'2	4.7	4'7	4'7	0	0
Fi-3		800	800	800	8000	800	1800	0	0
Conductividad Entrada CD1		0	0	0	0	0	0	0	0
Condictividad Salida CD2		1'1	1'1	1	1.2	1'2	1'2	0	0
T1		25'3	26'4	26	26.5	26'4	26'4	0	0
T2		28'1	28'4	28	28.5	28'3	28'4	0	0

Anillo R.O									
P-ida	4,8 bares	5'2	5'2	5'2	5.2	5'2	5'2	0	0
P-ret	4,5 bares	4'8	4'8	4'8	4.8	4'8	4'8	0	0

PURGADOS Y CAMBIOS DE CONTENEDORES DE ÁCIDOS				
Purgado	☐	Fecha:		
Ácido 1	F. Cambio	14-08-26	Lote	607GA45T
Ácido 2	F. Cambio		Lote	
Ácido 1	F. Cambio		Lote	
Ácido 2	F. Cambio		Lote	

Planta Esterilización							
Salmuera ACS							
Salmuera AFS							
Presión P3 > 4 Bares	5	5	5	5	5		
Técnico							

Observaciones:

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 13485 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification