CONDUCTIVO PLANTA OSMOSIS DIALISIS

ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT

	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	Desinfección		
Fecha	29/06/2026	30/06/2026	01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026	03/07/2026		
Hora							19:40		
Verificaciones							Hora Fin:		
Dureza Entrada	☑	☑	☑	☑	☑	☑	21:50		
Dureza Salida	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Resultado		
CL entrada	☑	☑	☑	☑	☑	☑	OK		
Cl Salida	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
Reductora 4.5bares	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
Filtro A 0,5 µ	☑	☑	☑	☑	☑	☑			
Filtro B 0,2 µ	☑	☑	☑	☑	☑	☑			

	OT
ISO83	1099259
ISO 512	1099255
ISO 513	1099256

04/07/2026

PreEtapas							MIN	MAX	control relojes	
F. Tur	22	20	15	18	23	19	15	23	Áridos	☑
P1	6	6	6	6	6	6	6	6	Carbón 1	☑
Botella en uso	A	A	B	A	B	A			Carbón 2	☑
Consumo	22	22	18	20	19	21	18	22	Etapa 2	☑
Capacidad	18,73	2,28	9,14	10,11	23,21	24,01	2,28	24,01	Etapa 3	☑
P2	5,8	5,8	5,8	6	6	6	5,8	6	Cecom	☑
P3	5,8	5,8	5,8	6	6	6	5,8	6		
Sal	2	0	0	1	2	0	1,09	Sacos		
1ªEtapa							cada 24 h de trabajo			
Fi-1 2.000 l/h	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800		
Fi-2 740 l/h	650	650	650	650	650	650	650	650		
Cond. Ent µS/cm	140	140	135	135	140	140	135	140		
Temp. Sal ºC	23,5	23,5	23,4	23,3	23,1	23,3	23,1	23,5		
Permea µS/cm	2	2	2	2	2	2	2	2		
P1 3,5 bares	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4		
P2 17 bares	20	20	21	20	20	20	20	21		
### Horas	47976	47987	48002	48018	48032	48053				
Δ Horas	33	11	15	16	14	21	11	33		
2ª Etapa										
Q1 Producción Entrada	2015	2026	2049	2026	2026	2031	2015	2049		
dQ Consumo	663	521	367	380	498	554	367	663		
Δ Producción/Consumo	1352	1505	1682	1646	1528	1477	1352	1682		
P1	4,1	4	4,3	4,2	4,4	4,2	4	4,4		
P2	3,7	3,5	3,9	4	3,7	3,7	3,5	4		
P3	17,6	17,5	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6		
P4	4	4	4,4	4,2	4,3	4,2	4	4,4		
Fi-3	1000	1000	900	1000	1000	1000	900	1000		
Conductividad Entrada CD1	2	1	1,1	1	1	1	1	2		
Condictividad Salida CD2	1,3	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4		
T1	22,9	23,1	24,3	23,4	23,4	23,4	22,9	24,3		
T2	25,2	25,5	26,4	25,6	25,6	25,6	25,2	26,4		
Anillo R.O.										
P-ida 4,8 bares	4,6	4,5	4,8	4,5	4,3	4,6	4,3	4,8		
P-ret 4,5 bares	4,2	4,2	4,4	4,3	4	4,2	4	4,4		

PURGADOS Y CAMBIOS DE CONTENEDORES DE ÁCIDOS					
Purgado	☐	Fecha:			
Ácido 1	F. Cambio	04/07/2026	Lote	6076A45T	
Ácido 2	F. Cambio		Lote		
Ácido 1	F. Cambio		Lote		
Ácido 2	F. Cambio		Lote		

Planta Esterilización							
Salmuera ACS	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Salmuera AFS	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Presión P3 > 4 Bares	6	6	6	6	6	6	6
Técnico							

Observaciones:

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 13485 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification